



CPF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grav de Sigtio
#PUBILICO

Nº OPERAÇÃO 1064419-16/2019	GESTOR MINISTÉRIO DO	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE AÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA	LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP	OBJETO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE COCOS/BA	BDI 1 20,09%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS	MUNICÍPIO / UF COCOS/BA	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NA SEDE DE COCOS	LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NA SEDE DE COCOS						
DATA BASE Jan-20	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Salvador / BA								

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/04/20	Parcela 1 maiz/20	Parcela 2 jun/20	Parcela 3 jul/20	Parcela 4 ago/20	Parcela 5 set/20	Parcela 6 out/20	Parcela 7 nov/20	Parcela 8 dez/20
1.	PLACA DE OBRA	2.134,80	Parcela (%)	28,26%	45,56%	26,18%					
			Acumulado (R\$)	138.468,53	223.232,19	128.299,28					
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.134,80	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	2.134,80							
2.	RUA A - RUA JOAQUIM MOREIRA BARROS	241.862,67	Parcela (%)	50,83%	34,49%	14,88%					
			Acumulado (R\$)	122.447,03	205.877,28	241.862,67					
2.1.	TERRAPLENAGEM	4.297,08	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	4.297,08							
2.2.	INSTALAÇÃO DE MEIO-FIO	34.719,69	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	34.719,69							
2.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO	34.830,27	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	34.830,27					
2.4.	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO	166.860,51	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (R\$)	83.430,26	166.860,51						
2.5.	PLACAS DE SINALIZAÇÃO	1.155,12	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	1.155,12					
3.	RUA B - RUA HERMES TRIMIGESTUS	91.158,01	Parcela (%)	0,87%	83,66%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	791,21	76.265,00	91.158,01					
3.1.	TERRAPLENAGEM	1.582,41	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (R\$)	791,21	1.582,41						
3.2.	INSTALAÇÃO DE MEIO-FIO E TRAVAMENTO DO PARALELEPIEDO	13.306,78	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	13.306,78						
3.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO	14.263,29	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	14.263,29					
3.4.	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO	61.375,81	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	61.375,81						

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/04/20										
			Parcela 1 maiz/20	Parcela 2 jun/20	Parcela 3 jul/20	Parcela 4 ago/20	Parcela 5 set/20	Parcela 6 out/20	Parcela 7 nov/20	Parcela 8 dez/20			
3.5.	PLACAS DE SINALIZAÇÃO	629,72	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 61.375,81	Acumulado (R\$) 100,00%	Acumulado (R\$) 100,00%	Acumulado (R\$) 100,00%	Acumulado (R\$) 100,00%	Acumulado (R\$) 100,00%	Acumulado (R\$) 100,00%	Acumulado (R\$) 100,00%	Acumulado (R\$) 100,00%	Acumulado (R\$) 100,00%
4.	RUA C - RUA GEROLINA NEVES	154.844,52	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 41,54%	Parcela (%) 50,00%	Parcela (%) 50,00%	Parcela (%) 100,00%	Parcela (%) 154,844,52	Parcela (%) 100,00%	Parcela (%) 100,00%	Parcela (%) 100,00%	Parcela (%) 100,00%	Parcela (%) 100,00%
4.1.	TERRAPLENAGEM	2.778,76	Acumulado (R\$) 0,00%	Acumulado (R\$) 2.778,76	Acumulado (R\$) 100,00%	Acumulado (R\$) 100,00%	Acumulado (R\$) 100,00%	Acumulado (R\$) 100,00%	Acumulado (R\$) 100,00%	Acumulado (R\$) 100,00%	Acumulado (R\$) 100,00%	Acumulado (R\$) 100,00%	Acumulado (R\$) 100,00%
4.2.	INSTALAÇÃO DE MEIO-FIO E TRAVAMENTO DO PARALELEPIPEDO	20.633,46	Acumulado (R\$) 10.316,73	Acumulado (R\$) 20.633,46	Acumulado (R\$) 100,00%	Acumulado (R\$) 100,00%	Acumulado (R\$) 100,00%	Acumulado (R\$) 100,00%	Acumulado (R\$) 100,00%	Acumulado (R\$) 100,00%	Acumulado (R\$) 100,00%	Acumulado (R\$) 100,00%	Acumulado (R\$) 100,00%
4.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO	22.359,62	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 22.359,62	Acumulado (R\$) 100,00%	Acumulado (R\$) 100,00%	Acumulado (R\$) 100,00%	Acumulado (R\$) 100,00%	Acumulado (R\$) 100,00%	Acumulado (R\$) 100,00%	Acumulado (R\$) 100,00%	Acumulado (R\$) 100,00%
4.4.	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO	108.022,83	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 54.011,42	Acumulado (R\$) 108,022,83	Acumulado (R\$) 100,00%	Acumulado (R\$) 100,00%	Acumulado (R\$) 100,00%	Acumulado (R\$) 100,00%	Acumulado (R\$) 100,00%	Acumulado (R\$) 100,00%	Acumulado (R\$) 100,00%	Acumulado (R\$) 100,00%
4.5.	PLACAS DE SINALIZAÇÃO	1.049,85	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 1.049,85	Acumulado (R\$) 100,00%	Acumulado (R\$) 100,00%	Acumulado (R\$) 100,00%	Acumulado (R\$) 100,00%	Acumulado (R\$) 100,00%	Acumulado (R\$) 100,00%	Acumulado (R\$) 100,00%	Acumulado (R\$) 100,00%

Local

29 de abril de 2020

Data

Nome: RODRIGO DE OLIVEIRA BANDEIRA
 Título: ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/CAU 101509027-3
 ARTIRRT: BA20200271021

de Oliveira Bandeira
 Engenheiro Civil
 1015090273D -GO