



CFF-CT - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO CONTRATO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 787743/2013	Nº SICONV 1006716/15	GESTOR MESPORTE	PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS - Implantacao e	AÇÃO / MODALIDADE CONTRATO DE REPASSE	RECURSO OGU não-PAC
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA			MUNICÍPIO / UF CARINHANHA/BAHIA	LOCALIDADE / ENDEREÇO AVENIDA DOIS DE JULHO, SN, CENTRO	VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARINHANHA				APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	REPASSE 487.500,00
					CONTRAPARTIDA 37.823,28
					INVESTIMENTO 525.323,28

ERRO:
CRONOGRAMA NÃO
FECHA EM 100%

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Qtde de Medições realizadas 4	Reinício Previsto dez-21	Valores Totais (R\$)	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7				
						Executado	jan-22	fev-22	mar-22				
			-	(%)	70,73%	328.061,99	37.023,32	63.215,59	33.679,40				
			-	Repasse (R\$)	25.453,08	3.419,89	5.839,30	3.111,01					
			-	CP Fin. (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00					
			-	Outros (R\$)	353.515,07	40.443,21	69.054,89	36.790,41					
			-	Invest. (R\$)	70,73%	328.061,99	365.085,31	428.300,90	461.980,30				
			-	(%)	25.453,08	28.872,97	34.712,27	37.823,28					
			-	CP Fin. (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00					
			-	Outros (R\$)	499.803,59	353.515,07	393.958,28	463.013,17	499.803,58				
			-	Acum. Inv. (R\$)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%					
1	Meta 1.	REVITALIZAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL	353.515,07	Acumulado (%)	353.515,07	0,00%	27,65%	74,85%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1	Meta 2.	REVITALIZAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL (Remanescente)	146.288,52	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	27,65%	74,85%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				Acum. Inv. (R\$)	0,00	40.443,21	109.498,10	146.288,51					

Local: 0
Data: 18 de agosto de 2021


Representante Tomador / Agente Promotor
Nome: FRANCISCA ALVES RIBEIRO
Cargo: PREFEITA MUNICIPAL